

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Luca Sassi



## SOSTITUZIONE SISTEMA DI CONTINUITÀ ASSOLUTA PALAZZO MEZZANOTTE - BORSA MILANO

## PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO ELABORATO:

## **CRONOPROGRAMMA**

| COMMESSA: | 2301J11 |
|-----------|---------|
| SCALA:    | -t      |

| REV. | DATA       | OGGETTO           | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|------------|-------------------|---------|------------|-----------|
| 00   | 14.04.2023 | EMISSIONE         | LP      | AS         | AS        |
| 01   | 15.05.2023 | PRIMA REVISIONE   | LP      | AS         | AS        |
| 02   | 26.05.2023 | SECONDA REVISIONE | LP      | AS         | AS        |
|      |            |                   |         |            |           |
|      |            |                   |         |            |           |

PROGETTISTA



UNITED CONSULTING SRL via G. Thaon di Revel 21 - 20159 Milano tel. +39 02 45397370 - fax. +39 02 45397375 info@unitedconsulting.it TIMBRO E FIRMA



CODICE ELABORATO

UPS-E-ELE-GEN-007-02



## TEMPI REALIZZAZIONE: GIORNI 63 (\*)

(\*) I tempi indicati sono al netto dei tempi di approvvigionamento.

Tempi di approvvigionamento stimati sulla base di documenti d'offerta e confronto con fornitori pari a circa 180 giorni naturali e consecutivi.

|   |   | giorno |       |
|---|---|--------|-------|
|   | Attività                                      | INIZIO | FINE  |
| 1 | INSTALLAZIONE CANTIERE                        | 0,00   | 7,00  |
| 2 | SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO VECCHIE BATTERIE | 0,00   | 21,00 |
| 3 | SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO VECCHI UPS       | 7,00   | 21,00 |
| 4 | INSTALLAZIONE NUOVI UPS                       | 21,00  | 42,00 |
| 5 | COLLEGAMENTI NUOVI UPS                        | 35,00  | 49,00 |
| 6 | RIMOZIONE CANTIERE                            | 49,00  | 56,00 |
| 7 | COLLAUDO FINALE                               | 49,00  | 63,00 |

